

**Gebäude A;
Decke über EG fertig betoniert, Maurer-, Beton- und Zimmerarbeiten laufen**

In der letzten Woche konnte die Decke über dem Erdgeschoss fertig betoniert werden.



Deutlich sichtbar ist der neue Eingangsbereich.



Die Maurerarbeiten im ersten Obergeschoss wurden unmittelbar nach Aushärten der Decke fortgesetzt. Im Bereich des Treppenhauses werden Fahrstuhlschacht, sowie Betonaußenwände des Treppenhauses eingeschalt.



Auf der Dachhälfte des Bestandsgebäudes hat die Firma Stopper in der letzten Woche das Dach aufgeschlagen. Nun wird die Wärmedämmung aufgebracht.

La