

Kurt-von-Marval-Schule; Bauteil B (Grundschule) ist fast bezugsfertig



Im Gebäude B (Grundschule) laufen dieser Tage die letzten Arbeiten am Innenausbau, bevor die Endreinigung erfolgen wird. Vom Schreiner werden die restlichen Türschlösser und Beschläge angebracht und die Türen eingestellt.

Gleichzeitig werden vom Trockenbauer noch Brandschutztüren vor die Schalt-schrankanlagen gesetzt, damit bis zur Abnahme am Freitag alle Maßnahmen abgeschlossen sind.

Die Verdrahtung der Schaltkästen wird vom ausführenden Unternehmen nochmals überprüft, damit zur Abnahme alle Funktionen der Gebäudetechnik wie Beleuchtung, Lüftung und Brandmeldeanlage bereit sind.



Mit den eingebauten Bodenbelägen und den farblich hervorgehobenen Türen lässt sich schon jetzt das Gesamtbild des neuen Gebäudes deutlich erkennen.

Auf dem Pausenhof der Grundschule wurde das Schotterplanum hergestellt, damit noch in dieser Woche der Asphaltbelag eingebracht werden kann.



Beim Gebäude A (ehemalige Hauptschule) werden Malerarbeiten an den Wänden und Türzargen ausgeführt; der Fliesenleger bringt in der Küche die Wandfliesen an.

Im Pausenhof von Bauteil A werden die restlichen Entwässerungsleitungen verlegt, damit dann auch dort die Außenanlagen gerichtet werden können.

Kr