

## Baufortschritt

Gebäude B (ehemalige Grundschule) wurde in der letzten Woche eingerüstet. Im Anschluss wurde mit Hilfe eines Saugwagens die Kiesschüttung abgesaugt. Leider wies das Gerüst Mängel auf, bzw. war es an einigen Stellen unvollständig, so dass die Arbeiten mehrfach unterbrochen werden mussten. Die Stillstandszeiten gehen natürlich nicht zu Lasten der Gemeinde, sondern werden dem Gerüstbauer in Rechnung gestellt.



In Gebäude A laufen die letzten Rohbauarbeiten, Heizungsbau-, Sanitär- und Elektro- Verglasungsarbeiten parallel.



Vom Rohbauer, bzw. seinem Subunternehmer sind noch Sägeschnitte und Kernbohrungen durch Wände und Decken auszuführen.



An Treppen sind auf Seitenwangen die letzten Stürze einzuschalen und zu betonieren.



Kabelpritschen zur Aufnahme zahlreicher Strom- und Datenkabel, die das Gebäude durchziehen, werden montiert.

Leider -und trotz mehrfacher Aufforderung an die betreffenden Firmen- nicht im Zeitplan verlaufen derzeit die Heizungsbau- und Sanitärinstallationen. Hier werden immer wieder Zusagen, die Baustelle entsprechend mit Personal zu besetzen, bisher nicht erfüllt und zwingen die Bauleitung, die Firmen offiziell in Verzug zu setzen.



Auf der Nordseite des Gebäudes wurde mit der Verglasung der Fenster im Obergeschoss ein weiterer Schritt getan, um das Gebäude für die bevorstehende feuchte Jahreszeit dicht zu kriegen.

La