

## Baufortschritt



An der Nordfassade von Gebäude A wurden die Fenster angeliefert und Zug um Zug eingebaut, um das Gebäude dicht zu bekommen.



Im Gebäudeinneren werden weiter Installationsarbeiten ausgeführt.



Sobald die letzten Wanddurchbrüche zugemauert sind, können auch die Rohbauarbeiten im Gebäude abgeschlossen werden.



Leider hat es der Gerüstbauer auch in dieser Woche nicht geschafft, das Gerüst an Gebäude B so aufzubauen, dass Arbeiten auf dem Dach freigegeben werden können. Wie bereits berichtet, werden der Gemeinde dadurch keine finanziellen Nachteile entstehen, da Forderungen durch Stillstandszeiten anderer Gewerke dem Gerüstbauer in Abzug gebracht werden. Ärgerlich ist es allemal.

La