

Baufortschritt

Im Obergeschoss der Hauptschule (Bauteil A) wurden als Vorbereitung für die Innenputzarbeiten weitere Putzleisten gesetzt und gleichzeitig vom Bauunternehmer Wand- und Bodenöffnungen verschlossen.



Im Flur des Obergeschosses und im Erdgeschoss werden weitere Montagearbeiten für die Lüftungsanlage und Kabelzugarbeiten für die Elektroinstallation ausgeführt.



Im Gebäude der Grundschule (Bauteil B) sind die Rückbauarbeiten am Gebäude sowie die Maurer- und Betonarbeiten abgeschlossen. Das Bild zeigt die neuen Zugänge der WC-Anlage die sich jetzt hinter einer Sichtschutzwand befinden.



Auf dem Gebäudedach wurde die alte Flachdachdichtung abgetragen und die erste Abdichtungslage wieder aufgebracht.

Kr