

Baufortschritt

An der Südfassade des Hauptschulgebäudes begann nach den zuvor erfolgten Ausgleichspulzarbeiten die Firma Stopper mit der Montage der Traufkästen. In diese Kästen wird der Sonnenschutz für die Fenster eingebaut.



Auf dem Flachdach der Hauptschule wurde auf die zuvor verlegten Schutzmatte die Kiesschüttung mittels eines Saugwagens aufgebracht. Hierzu wurde der angefahrne Kies in den Kessel des Wagens eingesaugt und danach mit Druck über Schlauchleitungen auf das Dach geblasen.



Im Gebäude der Grundschule werden im Obergeschoss weitere Fensterelemente eingebaut. Durch den Heizungsbauer werden Heizkörper an den Fensterbrüstungen montiert und an die vorbereiteten Grundleitungen angeschlossen. Auch für die Elektroinstallationsarbeiten werden Kabel eingezogen und Schalterdosen gesetzt.