

Neubau Rathaus; Kran wurde aufgestellt

Nachdem bereits am letzten Freitag der Rathausparkplatz gesperrt werden musste, damit der Kran angeliefert werden konnte, wurde dann am Montag der Kran endgültig gestellt.



Der Kran wird zunächst senkrecht gestellt, ehe die Gegengewichte angebaut werden. Erst dann kann der Kran endgültig in die Höhe und der Ausleger ausgefahren werden.

Die Kanalisationsarbeiten wurden letzte Woche abgeschlossen. Zurzeit laufen im südlichen Baugrubenbereich Bodenverbesserungsarbeiten. Hierzu werden grobe Steine eingebracht. Im nördlichen Baugrubenbereich ist Fels vorhanden, so dass hier ein stabiler Baugrund vorliegt.

Weiter werden in dieser Woche als zusätzliche Gründungsmaßnahme Bohrpfähle in den Untergrund gerammt.

La