

Erdarbeiten vor dem Abschluss

LKW um LKW mit Erdreich wurde in den letzten Tagen aus der immer größer werdenden Baugrube abgefahren.



Die Dimensionen des neuen Gebäudes werden durch den Aushub so langsam erkennbar.

Nachdem die Aushubarbeiten beendet sind, wird die Firma Amos in dieser Woche noch den Kran stellen. In der nächsten Woche wird die Baustelle eingerichtet und mit Kanalisationsarbeiten begonnen.

La