

Baustellenbericht Rathaus

Rund um das Rathaus nehmen die Außenanlagen von Woche zu Woche weiter Form an. Auf der Westseite kann man schon den neuen Nebeneingang in Augenschein nehmen. Dieser wurde bereits gepflastert und wird in den kommenden Wochen noch ausgefugt. Während der Bauzeit besteht der Eingang noch in einer Bautüre. Diese wird dann kurz vor Fertigstellung durch das Alu-Eingangselement ersetzt.



Die Pflasterfläche am Hintereingang ist bereits sichtbar. Ebenso die 5 versetzten Fahrradständer aus Flachstahl. Die Pflanzbete zwischen der Eingangsfläche und dem Parkplatz werden nun nach und nach mit Erde befüllt. Die Bepflanzung soll in den kommenden Wochen folgen.

Auf der Südseite Richtung Park wurde in der vergangenen Woche bereits der Belag abgerüttelt und auf das vorgesehene Niveau gebracht. Ebenso ging es bei den Schlosserarbeiten voran. Auf der Südseite des Neubaus wurde das dort erforderliche Geländer angebracht.



Das Geländer wurde vom Schlosser angefertigt und anschließend vor Ort montiert.

Am künftigen Haupteingang des Rathauses wurde in der vergangenen Woche umfangreich betoniert. Hier konnten bereits die Ortbetonwände ausgeschalt werden. Zuvor wurde der Untergrund verdichtet, die Schalungswände positioniert und mit Bewehrung versehen. Die Ansichtsseite der Betonwand wird anschließend mit Sandstein verkleidet.



Die Ortbetonwände sind gut zu erkennen. Zwischen den beiden Wänden wird eine Treppe erstellt.

SB