

**Sitzungsvorlage 66/2017  
Abbruch und Neubau Kindergarten Südstraße;  
Vorläufige Unterbringung;  
Vergabe Stellung eines temporären Containerkindergartens**Sachverhalt:

Die Stellung eines temporären Containerkindergartens war öffentlich ausgeschrieben.

9 Firmen forderten Leistungsverzeichnisse an. Zum Submissionstermin am 02.05.2017 lagen 3 Angebote vor. Ungeprüft ergab sich folgendes Bild:

<b>Bieter</b>	<b>Angebotssumme</b>
Algeco, Eningen	276.290,15 €
KB Container, Schlüsselfeld	678.300,00 €
ELA Container, Frankenberg	410.931,99 €

Die Kostenschätzung für die Stellung eines temporären Containerkindergartens lag bei ca. 368.000,00 €.

Ein Vergabevorschlag kann erst nach Prüfung und Wertung der Angebote durch das Architektenbüro Huschka gestellt werden.

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten

LL