

Baufortschritt

Die Stahlkonstruktion für den Verbindungssteg zwischen Gebäude A und B wurde montiert. Nun kann man sich schon gut vorstellen wie künftig trockenen Fußes zwischen den beiden Gebäuden gewechselt werden kann.



Im Gebäude B werden derzeit die vorhandenen Grundleitungen der Abwasserkanäle gereinigt und mit der TV-Rohrkamera untersucht. Mit diesen Arbeiten ist die Fa. Beyerle aus Kleingartach beauftragt.

Auf dem Flachdach des Gebäudes A laufen die Vorbereitungen für die Aufstellung der Lüftungsanlage. Hierbei werden auf die Fachdachdichtung Schutzmatten und darauf die lastverteilenden Betonplatten aufgelegt, danach werden die Geräte der Lüftungsanlage aufgesetzt und mit den Rohrleitungen verbunden.

Kr