

Rathausneubau; erste Umfassungswände sind betoniert

In der letzten Woche gingen die Fundamentarbeiten weiter. Nahezu täglich werden Teilfundamente betoniert. Parallel wird der Unterbau für die Bodenplatte hergestellt. Hierzu wird eine Schottertragschicht eingebaut und verdichtet.



Im Bereich des Technikellers und des Fahrstuhlschachtes wurden bereits die ersten Umfassungswände betoniert.

