

Erste Decke wird geschalt

Nachdem die Kellerwände zu rund 90% fertig gestellt sind, haben bereits die Arbeiten an der ersten Decke über dem Untergeschoss begonnen. Zunächst wird die Decke geschalt und armiert.



Rechts im Bild ist der Bereich des künftigen überdachten Eingangsbereiches sichtbar. Die Stahlkörbe bilden die Verbindung zu den Stützen und werden die Lasten der östlichen Außenfassade abtragen.

Parallel zu den Schalarbeiten werden im südlichen Untergeschoss noch Zwischenwände geschalt und betoniert, hierzu zählt auch der künftige Fahrstuhlschacht.

La