

Abbrucharbeiten laufen auf Hochtouren

Nachdem auf der nördlichen Gebäudeseite des Hauptschulgebäudes das Dach abgebrochen war, wurde das dortige Gerüst ab- und an der Südseite des Gebäudes wieder aufgebaut. Dort ist es zunächst für den Abbau der Photovoltaikanlage, die in dieser Woche beseitigt wird, erforderlich. Anschließend dient es dem Arbeitsschutz beim bevorstehenden Abbruch der südlichen Dachhälfte.



Mitarbeiter der Firma Kriwak bei der Aufstellung des Gerüsts auf der Südseite des Hauptschulgebäudes.

Parallel hierzu wurden im Gebäude selbst die Estrichfußböden zunächst angeschnitten, um dann Stück für Stück abgebrochen zu werden.



Platte für Platte des angesägten Estrichs werden mit dem Stemmeisen angehoben und anschließend entsorgt.

Im Bereich des Flures auf der Gebäudenordseite wurden zuvor die Seitenwände herausgebrochen. Die Firma Amos hat in dieser Woche damit begonnen, die verbliebenen Pfeiler und Stützen zu beseitigen.

La