

## **Ortsumfahrung Nordhausen; Baufortschritt**

An der Unterführung des Fuß- und Radweges sind inzwischen die Wände betoniert und die Decke mit dem Gewölbe eingeschalt. Als weitere Arbeiten werden nun die Bewehrung der Deckenplatte eingebracht und weitere Schalungen am Rand hergestellt.

Parallel zu den genannten Arbeiten wird ein Zaun um das südlich des Fußweges gelegene Biotop aufgebaut. Laut der Plangenehmigung dient dieser Zaun als Sichtschutz für einen Wasserrallen-Brutplatz im Naturdenkmal Seewiesen.



Kr