

Rathausbaustelle, Bodenplatte wird betoniert

In der letzten Woche wurde im nördlichen Gebäudeteil ein weiterer Teil der Bodenplatte betoniert. Zuvor wurde der Untergrund aufgeschottert und isoliert.



Eine doppelte Lage Dämmmaterial wird auf die Schotterdecke gepackt, im Anschluss erfolgt eine Abdeckung mit Folie. Im Bildvordergrund eine Rolle Fundamentanker. Auch diese werden gleich mit verlegt.

Vorher wurden bereits Abwasserrohre für die Hausentwässerung verlegt. Ehe die Bodenplatte betoniert wurde galt es zu prüfen, ob die Rohre und Muffen auch dicht sind. Dies geschieht mittels Druckprüfung, das Ergebnis wird protokolliert.



*Mitarbeiter der Firma Lutz bei der Druckprüfung der Abwasserrohre.
Nachdem die Druckprüfung die Dichtheit bestätigte konnte die Bodenplatte betoniert werden.*



Betonkübel für Betonkübel lässt Polier Urbscher auf die Armierung fließen, ehe der Beton ebengezogen wird.

La