

Decke über Erdgeschoss wird betoniert

Die gesamte letzte Woche und auch noch am Montag und Dienstag liefen die Bewehrungsarbeiten an der Decke über dem Erdgeschoss. Tonnen von Stahl wurden als Stahlmatten, -körbe und als Stabstahlstangen in die Bewehrung eingebracht, ehe dann am Mittwoch mit Hilfe einer Betonpumpe rund 130 m³ Beton auf die Schalung gepumpt wurden.



Nachdem die Decke über dem Erdgeschoss für das Betonieren vorbereitet ist, wird im Treppenhaus die Schalung für die Zwischendecke aufgebaut.

La